

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

บทสรุป
รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากผลการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ได้ติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ ตามแผนดำเนินงาน และโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖๕ โครงการ และงบประมาณที่มาจากเงินสะสมที่ผ่านการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น จำนวน ๓๘ โครงการ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒ โครงการ รวมเป็น ๒๐๕ โครงการ รายละเอียดดังนี้

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๙๔ โครงการ

งานบริหารทั่วไป จำนวนโครงการทั้งหมด ๙๐ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๓ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน - โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๒ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา จำนวน ๕ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน ๓ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๓ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน ๒ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๒ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๔ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน ๔ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๓ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๔ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๔ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๓ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๘ โครงการ

งานกีฬาและนันทนาการ จำนวน ๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน ๗ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๗ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒๗ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๓ โครงการ เสร็จ
สิ้น จำนวน ๓ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ
งานก่อสร้าง จำนวน ๒๔ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๕ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ
จำนวน ๑๒ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ

แผนงานพาณิชย์ จำนวน ๑ โครงการ

งานกิจการประปา จำนวน ๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ
จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

ด้านการดำเนินงานอื่น จำนวน ๑๐โครงการ

งบกลาง จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๐ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑๐ โครงการ ระหว่างดำเนิน
โครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

งบประมาณที่มาจากเงินสะสม ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น จำนวน ๕๒ โครงการ

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๒๘ โครงการ

งานบริหารทั่วไป จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๘ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๒๘ โครงการ ระหว่าง
ดำเนินโครงการ จำนวน - โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒๔ โครงการ

งานก่อสร้าง จำนวน ๒๔ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๒๔ โครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ
จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

สรุปรายละเอียด ๔ ด้าน ๙ แผนงาน ๑๓ แผนงาน จำนวน ๒๐๕ โครงการ ผลการดำเนินการ
โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๑๘๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๖ โครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๕ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๔

ผลสำเร็จในการนำงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ เปรียบเทียบกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้ $205 \times 100 = 87.60$

๒๓๔

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. โครงการ ที่อยู่ในด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังไม่ได้
ดำเนินการ เนื่องจากทางกองช่างดำเนินการกิจกรรม/โครงการที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม จึงทำให้ล่าช้า

๒. โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากโอนลดงบประมาณเพื่อไปเพิ่มงบประมาณของโครงการอื่น แ

๓. กิจกรรม/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนมากจะเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการทุกเดือน จนครบปี
ปฏิทิน และปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการ/กิจกรรม จะต้องดำเนินการตามห่วงปฏิทินที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินการของหน่วยงานนั้น
กำหนด

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แผนงาน งบกลาง
งาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สำนักปลัด	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมทุกเดือน จำนวน ๒๐ คน	๑ต.ค๖๗ - ๓๐ ก.ย๖๘	๒๕ ต.ค๖๗ - ๒๕ก.ย๖๘	๒๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๖๔,๖๓๑	๔๕,๓๖๙	/		
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สำนักปลัด	ดำเนินการสมทบกองทุนเงินทดแทน ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค.๖๘	๑ ม.ค.๖๘	๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๔,๒๐๐	๔,๘๐๐	/		
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือนโดยการโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ จำนวน ๑,๑๘๒ คน	๑ต.ค๖๗ - ๓๐ ก.ย๖๘	๑ ต.ค๖๗ - ๑ก.ย๖๘	๙,๙๕๑,๖๐๐	๐	๐	๐	๙,๖๓๔,๖๐๐	๓๑๗,๐๐๐	/		
๔	เบี้ยยังชีพพิการ	สำนักปลัด	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือนโดยการโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ จำนวน ๑๙๑ คน	๑ต.ค๖๗ - ๓๐ ก.ย๖๘	๑ต.ค๖๗ - ๑ ก.ย๖๘	๑,๙๑๐,๔๐๐	๐	๐	๐	๑,๘๘๙,๐๐๐	๒๑,๔๐๐	/		
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือนโดยการโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ จำนวน ๔ คน	๑ต.ค๖๗ - ๓๐ ก.ย๖๘	๑ต.ค๖๗ - ๑ ก.ย๖๘	๒๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๔,๐๐๐	๐	/		
๖	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด	ดำเนินการเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ (กรณีเกิดภัยพิบัติ)	๑ต.ค๖๗ - ๓๐ ก.ย๖๘	กรณีเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๖๖,๑๐๖	๓๓,๘๙๔	/		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน														
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	สำนักปลัด	ดำเนินการสมทบ (กบท.) ปีละ ๑ ครั้ง	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗	๒๐ พ.ย.๖๘	๔๖๘,๖๗๗	๐	๐	๐	๔๖๘,๖๗๗	๐	/		
๘	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	สำนักปลัด	ดำเนินการเงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗	๒๐ พ.ย.๖๘	๘๑,๖๖๐	๐	๐	๐	๘๑,๖๕๕	๕	/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แผนงาน งบกลาง
งาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	สำนักปลัด	ดำเนินการเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ พนักงานครู (ช.ค.บ.)	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗	๒๐ พ.ย. ๖๘	๓๘,๓๕๐	๑๗,๐๐๐	๐	๐	๕๕,๓๔๔	๕.๒	/		
๑๐	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนตาล	สำนักปลัด	ดำเนินการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนประชากร	มี.ค. ๖๘	๑๕ มี.ค. ๖๘	๑๒๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	๐	๑๔๒,๐๐๐	๐	/		
รวม						๑๒,๙๑๓,๖๘๗	๓๙,๐๐๐	๐	๐	๑๒,๕๓๐,๒๑๓	๔๒๒,๔๗๓	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
ค่าใช้จ่าย															
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล	สำนักปลัด	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล	ม.ค ๖๗-มี.ค ๖๘	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐				/
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	สำนักปลัด	๔ กลุ่มเป้าหมาย ปีละ ๑ ครั้ง	พ.ค ๖๗ -ส.ค. ๖๘	๘ ก.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			
คำครุภัณฑ์															
ครุภัณฑ์สำนักงาน															
๓	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	สำนักปลัด	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ๑ เครื่อง	ม.ค.-ก.พ. ๖๘	๔ ก.ย. ๖๘	๑๙,๐๐๐	๐	๐	๐	-	๑๙,๐๐๐	/			
๔	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่	สำนักปลัด	เต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่ ๑ หลัง	ม.ค.-ก.พ. ๖๘	๔ ก.พ. ๖๘	-	๕๐๐,๐๐๐			๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			
เงินอุดหนุน															
๕	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ปีละ ๑ ครั้ง	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	๒๑ พ.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			
รวม						๗๙,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		-	๕๒๘,๐๐๐	๓๑,๐๐๐				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
คำใช้สอย														
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ														
๑	อบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ภายใต้งานเตรียมความพร้อม การบำบัดดูแลผู้ป่วยยาเสพติด รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน "CBTX"ชุมชนล้อมรั้ว	สำนักปลัด	จัดซื้อฐานวางถังน้ำอเนกประสงค์	มิ.ย. ๖๘	๔,๑๑,๑๘,๒๕ มิ.ย.๒๕๖๘ ,๒ ก.ค. ๒๕๖๘	๐	๑๓,๒๒๕	๐	๐	๑๓,๒๒๕	๐	/		
รวม						๐	๑๓,๒๒๕	-	-	๑๓,๒๒๕	๐			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
 ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
 งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
คำครุภัณฑ์																
ครุภัณฑ์อื่นๆ																
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (จัดซื้อฐานวาง ถั่งน้ำอเนกประสงค์)	สำนักปลัด	จัดซื้อฐานวางถั่งน้ำอเนกประสงค์	ก.พ.๖๘	๒๐ ก.พ. ๖๘	๐	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๘๐,๐๐๐	/				
รวม						๐	๘๐,๐๐๐	-	-	-	๘๐,๐๐๐					

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ</p>														
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา สำหรับเด็ก ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง	กองการศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง	พ.ค.-ก.ค.๖๘	๔ ต.ค. ๖๗	๑,๖๔๗,๖๕๖	๐	๐	๐	๑,๓๕๖,๓๓๘	๒๙๑,๓๑๘	/		
<p>งบเงินอุดหนุน</p> <p>เงินอุดหนุน</p> <p>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</p>														
๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษา	โรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่ ๕ โรงเรียน จำนวน ๒๐๐ วัน/ ๓๖๐ คน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๔ ต.ค. ๖๗	๒,๐๕๗,๔๐๐	๐	๑๔๘,๐๐๐	๐	๑,๘๔๖,๐๔๔	๖๓,๓๕๖	/		
รวม						๓,๗๐๕,๐๕๖		๑๔๘,๐๐๐		๓,๒๐๒,๓๘๒	๓๕๔,๖๗๔	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
งบดำเนินงาน																
ค่าใช้จ่าย																
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ																
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ																
รายจ่ายอื่น ๆ																
๑	โครงการป้องกัน ฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	ประชาชน ๒๑๒๗ ครัวเรือน ปีละ ๔ ครั้ง	พ.ค.-ส.ค.๖๘		๕๐,๐๐๐	๑๑๙,๔๒๐.๐๐	๐	๐	๑๔๔,๓๑๗	๒๕,๑๐๓	/				
๒	โครงการป้องกัน ฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่	สำนักปลัด	ประชาชน ๒๑๒๗ ครัวเรือน ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค.-ก.ค.๖๘		๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		
๓	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	ประชาชน/เกษตรกรที่เลี้ยงสุนัขจำนวน ๒๑๘๔ ครัวเรือน ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.-พ.ค.๖๘		๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๘,๒๗๕.๐๐	๑,๗๒๕	/				
๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สำนักปลัด	ประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน จำนวน ๒๐๐ คนเข้าร่วมกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ย.-ก.ค.๖๘		๒๐,๐๐๐	๐	๑๓,๒๒๕	๐	๐	๖,๗๗๕			/		
รวม						๑๔๐,๐๐๐	๑๑๙,๔๒๐	๑๓,๒๒๕	๐	๐	๕๓,๖๐๓	บาท				

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
งบดำเนินงาน														
ค่าใช้จ่าย														
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ														
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ														
รายจ่ายอื่น ๆ														
๑	โครงการ ๑ อปท.๑สวนสมุนไพรมะลิ้มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชทานพืชมงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑ สวน อปท.ปีละ ๑ ครั้ง	พ.ค๖๘ - ก.ค.๖๘	๑๖ ม.ค. ๖๘ ,๒๙ ก.ค.๖๘	๑๐,๐๐๐	๔,๖๕๕	๐	๐	๑๔,๖๕๕	๐	/		
๒	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘"วันแม่แห่งชาติ	สำนักปลัด	ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ๕๐,๐๐๐ ตัว	๑-Jul-๖๘	๘-Aug-๖๘	๐	๑๐,๖๐๐	๐	๐	๑๐,๖๐๐.๐๐	๐	/		
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้น สำหรับประชาชน	สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วมอบรม ๑๕๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	พ.ย.๖๗- มี.ค ๖๘	๑๖พ.ย. , ๑๕ ธ.ค.๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐			/

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	สำนักปลัด	อบรมแกนนำ อถล. ๕๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๘		๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐			/
					รวม	๗๐,๐๐๐	๑๕,๒๕๕	๐	๐	๒๕,๒๕๕	๖๐,๐๐๐	บาท			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ															
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้าน ยาเสพติด “โนนตาลเกมส์” ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	เด็ก และเยาวชน ประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน จำนวน ๘๐๐ คนเข้าร่วม กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	จ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	๑๘,๑๙ ม.ค.๖๘	๑๘๐,๐๐๐	๓๐,๘๐๐	๐	๐	๒๑๐,๘๐๐	๐	/			
รวม						๑๘๐,๐๐๐	๓๐,๘๐๐	๐	๐	๒๑๐,๘๐๐	๐	บาท			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
เงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน														
๑	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล	กองการศึกษา	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ๑ องค์กรประชาชน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		๘๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๘๗๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	/		
	โครงการแข่งเรือกิปประเพณีออกพรรษาตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ๑ องค์กรประชาชน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๔ ต.ค. ๖๗							/		
	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ๑ องค์กรประชาชน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑๖ ต.ค. ๖๗							/		
	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ๑ องค์กรประชาชน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑๕ พ.ย. ๖๗							/		
	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชนเผ่าตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘		อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ๑ องค์กรประชาชน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๗ มี.ค. ๖๘							/		
	โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ๑ องค์กรประชาชน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๘ เม.ย.๖๘							/		
	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนตาล ๑ องค์กรประชาชน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๔ ก.ค. ๖๘							/		
๒	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าอุเทน	กองการศึกษา	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าอุเทน ๑ องค์กรประชาชน	ก.ย.๖๘	๑ ส.ค. ๖๘	๘๐,๐๐๐		๐	๐	๐	๘๐,๐๐๐	/		
รวม						๙๖๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๘๗๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
ค่าใช้สอย															
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบอื่นๆ															
	โครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตประปาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กองช่าง	พัฒนาแหล่งน้ำดิบ ๑ แหล่งน้ำ	มี.ค.๖๘	๒๗ มี.ค.๖๘		๙,๖๐๐	๐	๐	๙,๖๐๐	๐	/			
ครุภัณฑ์สำนักงาน															
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์															
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	กองช่าง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	ต.ค ๖๗ -ก.ย. ๖๘	๒๕.เม.ย. ๖๘	๒๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๔,๐๐๐	/			
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	กองช่าง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	ต.ค ๖๗ -ก.ย. ๖๘	๒๕.เม.ย. ๖๘	๒๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๒๔,๐๐๐	/			
						รวม	๔๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๘,๐๐๐	บาท			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
งบลงทุน															
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค															
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทน กาทอง – หลังวัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๑ บ้านกลาง	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๕๐๒ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	เม.ย.-มิ.ย.๖๘		๑๕๘,๐๐๐	๐	๐	๑๕๗,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐		/		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนางกัลยา – อ่างเก็บน้ำหนองลิ้ม หมู่ที่ ๗ บ้านกุดสะกอย	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	เม.ย.-มิ.ย.๖๘		๓๔๑,๐๐๐	๐	๐	๓๔๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐		/		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนางทองพูน – สวนนายถวิลพร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านกุดกุ่มน้อย	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	เม.ย.-มิ.ย.๖๘		๒๐๖,๐๐๐	๐	๒๐๖,๐๐๐	๐	๐			/		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสันติชัยถึงสามแยกทางเชื่อมนาฮี หมู่ที่ ๙ บ้านธาตุ	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค. ๖๘		๔๕๓,๐๐๐	๐	๔๕๓,๐๐๐	๐	๐			/		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอภิชาติ หมู่ที่ ๕ บ้านกุดกุ่มใหญ่	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	๔ มิ.ย.๖๘	๒๐๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๕,๕๐๐	๕๐๐		/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสกสไฮโตรีลิก หมู่ที่ ๑๓ บ้านธาตุชุมทาง	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค. ๖๘		๒๒๘,๐๐๐	๐	๐	๒๒๗,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐		/	
๗	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร เส้นบ้านนางสถาน - นายประพนธ์ หมู่ที่ ๖ บ้านกะเสริม	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค. ๖๘		๓๐๖,๐๐๐	๐	๐	๓๐๖,๐๐๐	๐	๐		/	
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ช่างบ้านนายบันลพ ชะนะราช หมู่ที่ ๕ บ้านกุดกุ่มใหญ่	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๗๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘	๒๒. พ.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๒๙,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐		/	
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายวัลลพ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำฮาก	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘		๒๓๖,๐๐๐	๐	๐	๒๓๕,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐		/	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นนายพร ศรีมงคล - สวนนายสมพาร หมู่ที่ ๘ บ้านโพน	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘		๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๙๗,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐		/	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นหลังโรงเรียนบ้านธาตุ หมู่ที่ ๑๔ บ้านธาตุหัวปิ้ง	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘		๓๕๑,๐๐๐	๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐		/	
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายออน อิน หมู่ที่ ๑ ลงหนองเวง)	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค. ๖๘		๑๗๘,๐๐๐	๐	๐	๑๗๘,๐๐๐	๐	๐		/	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านตาล	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค. ๖๙		๓๑๓,๐๐๐	๐	๐	๓๑๓,๐๐๐	๐	๐		/	
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาฝักปอด	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค. ๖๘		๓๓๒,๐๐๐	๐	๐	๓๓๒,๐๐๐	๐	๐		/	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														
๑๕	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีต (ท่อเหลี่ยม คสล.) หมู่ที่ ๔ บ้านกุดกุ่มน้อย	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๗๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	๒๓ มิ.ย. ๖๘	๐	๔๘๗,๐๐๐	๐	๐	๔๘๓,๗๐๐	๓,๓๐๐		/	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นกุดหอ - สวนนายกเกียรติพร้อมใส่ท่อระบายน้ำ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านนาฝักปอด	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		๒๘๔,๐๐๐	๐	๒๗๘,๔๒๐	๐	๐	๕,๕๘๐		/	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นนายเมฆ นครั้งสุ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านตาล	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	๒๗ ต.ค. ๖๘	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๘๙,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐		/	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นสามแยกกานายอึ้ง - ห้วยทวย หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำฮาก	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	๒๐ ต.ค. ๖๘	๑๓๙,๐๐๐	๐	๐	๑๓๘,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐		/	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคดหมากเอี้ยนถึงสะพานพร้อมท่อ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงยาง	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. -ธ.ค. ๖๗	๒๐ ต.ค. ๖๘	๘๘,๐๐๐	๐	๐	๘๗,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	/		
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นดอนกระธาตุ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑ บ้านกลาง	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. -ธ.ค. ๖๗	๒๗ ต.ค. ๖๘	๒๗๙,๐๐๐	๐	๐	๒๗๘,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	/		
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นดอนแคน - สวนนายวันนา หมู่ที่ ๔ บ้านกุดกุ่ม	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. -ธ.ค. ๖๗		๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	๐	๐				/
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นหนองอีเก้ง หมู่ที่ ๑๔ บ้านธาตุหัวบึง	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. -ธ.ค. ๖๗		๙๘,๐๐๐	๐	๘๖,๘๐๐	๐	๐	๑๑,๒๐๐			/
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นเหล่ากอแดงเชื่อมถนนดอนกระธาตุ หมู่ที่ ๑๕ บ้านกลาง	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. -ธ.ค. ๖๗		๓๑๕,๐๐๐	๐	๐	๓๑๕,๐๐๐	๐	๐			/
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หนองหวายถึงห้วยทวย หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยทวย	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. -ธ.ค. ๖๗		๑๘๙,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๙,๐๐๐			/
					รวม	๕,๓๐๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๑,๒๘๔,๒๒๐	๓,๗๗๑,๐๐๐	๖๘๙,๒๐๐	๔๒,๕๘๐			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
 ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ
 แผนงานพาณิชย์
 งานกิจการประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
งบลงทุน															
ค่าครุภัณฑ์															
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง															
	เครื่องเชื่อมต่อ HDPE ๑๖๐ mm.	กองช่าง	จัดซื้อเครื่องเชื่อมต่อ HDPE ๑๖๐ mm. ๑ ตัว	ม.ค.๖๘	๒๙ ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙,๕๐๐	๕๐๐	/			
					รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙,๕๐๐	๕๐๐				