

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

บทสรุป
รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากผลการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ได้ติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ ตามแผนดำเนินงาน และโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖๕ โครงการ และงบประมาณที่มาจากเงินสะสมที่ผ่านการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น จำนวน ๓๘ โครงการ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒ โครงการ รวมเป็น ๒๐๕ โครงการ รายละเอียดดังนี้

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๙๔ โครงการ

งานบริหารทั่วไป จำนวนโครงการทั้งหมด ๙๐ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๓ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน - โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๒ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา จำนวน ๕ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน ๓ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๓ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน ๒ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๒ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๔ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน ๔ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๓ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๔ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๔ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๓ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๘ โครงการ

งานกีฬาและนันทนาการ จำนวน ๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน ๗ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๗ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒๗ โครงการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๓ โครงการ เสร็จ
สิ้น จำนวน ๓ โครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ
งานก่อสร้าง จำนวน ๒๔ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๕ โครงการ ระหว่างดำเนินการ
จำนวน ๑๒ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ

แผนงานพาณิชย์ จำนวน ๑ โครงการ

งานกิจการประปา จำนวน ๑ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ระหว่างดำเนินการ
จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

ด้านการดำเนินงานอื่น จำนวน ๑๐โครงการ

งบกลาง จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๐ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๑๐ โครงการ ระหว่างดำเนินการ
โครงการ จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

งบประมาณที่มาจากเงินสะสม ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น จำนวน ๕๒ โครงการ

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๒๘ โครงการ

งานบริหารทั่วไป จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๘ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๒๘ โครงการ ระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน - โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒๔ โครงการ

งานก่อสร้าง จำนวน ๒๔ โครงการ เสร็จสิ้น จำนวน ๒๔ โครงการ ระหว่างดำเนินการ
จำนวน ๐ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

สรุปรายละเอียด ๔ ด้าน ๙ แผนงาน ๑๓ แผนงาน จำนวน ๒๐๕ โครงการ ผลการดำเนินการ
โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๑๘๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๖ โครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๕ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๘

ผลสำเร็จในการนำงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ เปรียบเทียบกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้ $\frac{๒๐๕ \times ๑๐๐}{๒๓๔} = ๘๗.๖๐$

๒๓๔

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. โครงการ ที่อยู่ในด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังไม่ได้
ดำเนินการ เนื่องจากทางกองช่างดำเนินการกิจกรรม/โครงการที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม จึงทำให้ล่าช้า

๒. โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากโอนงบประมาณเพื่อไปเพิ่มงบประมาณของโครงการอื่น แ

๓. กิจกรรม/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนมากจะเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการทุกเดือน จนครบปี
ปฏิทิน และปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการ/กิจกรรม จะต้องดำเนินการตามห้วงปฏิทินที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินการของหน่วยงานนั้น
กำหนด

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แผนงาน งบกลาง

งาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สำนักปลัด	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมทุกเดือน จำนวน ๒๐ คน	๑๓.ค.๖๗ -๓๐ ก.ย.๖๘	๒๔ ก.พ.๖๘	๒๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๖๔,๖๓๑	๔๕,๓๖๙	/		
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สำนักปลัด	ดำเนินการสมทบกองทุนเงินทดแทน ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค.๖๘	๑ ม.ค.๖๘	๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๔,๒๐๐	๔,๘๐๐	/		
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือนโดยการ โอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ จำนวน ๑,๑๘๒ คน	๑๓.ค.๖๗ -๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐ ก.ย.๖๘	๙,๙๕๑,๖๐๐	๐	๐	๐	๙,๖๓๔,๖๐๐	๓๑๗,๐๐๐	/		
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือนโดยการ โอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ จำนวน ๑๙๑ คน	๑๓.ค.๖๗ -๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐ ก.ย.๖๘	๑,๙๑๐,๔๐๐	๐	๐	๐	๑,๘๘๙,๐๐๐	๒๑,๔๐๐	/		
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือนโดยการ โอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ จำนวน ๔ คน	๑๓.ค.๖๗ -๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐ ก.ย.๖๘	๒๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๔,๐๐๐	๐	/		
๖	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด	ดำเนินการเหลือผู้ประสบสาธารณภัยใน พื้นที่ (กรณีเกิดภัยพิบัติ)	๑๓.ค.๖๗ -๓๐ ก.ย.๖๘	๒๕ ก.ค.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๖๖,๑๐๖	๓๓,๘๙๔	/		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน														
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	สำนักปลัด	ดำเนินการสมทบ (กบท.) ปีละ ๑ ครั้ง	๑ พ.ย. ถึง ๓๐ ธ.ค. ๖๗	๒๐ พ.ย.๖๘	๔๖๘,๖๗๗	๐	๐	๐	๔๖๘,๖๗๗	๐	/		
๘	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	สำนักปลัด	ดำเนินการเงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	๑ พ.ย. ถึง ๓๐ ธ.ค. ๖๗	๒๐ พ.ย.๖๘	๘๑,๖๖๐	๐	๐	๐	๘๑,๖๕๕	๕	/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แผนงาน งบกลาง

งาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	สำนักปลัด	ดำเนินการเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ พนักงานครู (ช.ค.บ.)	๑ พ.ย. ถึง ๓๐ ธ.ค. ๖๗	๒๐ พ.ย. ๖๘	๓๘,๓๕๐	๑๗,๐๐๐	๐	๐	๕๕,๓๔๔	๕.๒	/		
๑๐	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนตาล	สำนักปลัด	ดำเนินการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนประชากร	๑-๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๕ มี.ค. ๖๘	๑๒๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	๐	๑๔๒,๐๐๐	๐	/		
รวม						๑๖,๙๑๓,๖๘๗	๓๙,๐๐๐	๐	๐	๑๖,๕๓๐,๒๑๓	๔๒๒,๔๗๓	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ค่าใช้จ่าย														
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล	สำนักปลัด	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล	ด.ม.ค ๖๗-๓๑มี.ค ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐			/
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	สำนักปลัด	๔ กลุ่มเป้าหมาย ปีละ ๑ ครั้ง	๑ พ.ค ๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๖๘	๘-ก.ค.-๖๘	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	๐	๑๐,๐๐๐	/		
ค่าครุภัณฑ์														
ครุภัณฑ์สำนักงาน														
๓	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	สำนักปลัด	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ๑ เครื่อง	๑ ม.ค.-๓๐ ก.พ. ๖๘	๔-ก.ย.-๖๘	๑๙,๐๐๐	๐	๐	๐	-	๑๙,๐๐๐	/		
๔	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่	สำนักปลัด	เต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่ ๑ หลัง	๕ ม.ค.- ๒๙ ก.พ. ๖๘	๔ ก.พ. ๖๘	-	๕๐๐,๐๐๐			๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/		
เงินอุดหนุน														
๕	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ธ.ค.๖๗- ๓๑ ม.ค.๖๘	๒๑ พ.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	/		
รวม						๗๙,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		-	๕๒๘,๐๐๐	๓๑,๐๐๐			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
คำใช้สอย														
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ														
๑	อบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ภายใตเตรียมความพร้อมการบำบัดดูแลผู้ป่วยยาเสพติดรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน "CBTx"ชุมชนล้อมรั้ว	สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วมอบรม ๕๐ คน	๑ มิ.ย. ถึง ๓๐ ก.ค.๖๘	๔,๑๑,๑๘,๒๕ มิ.ย.๒๕๖๘ ,๒ ก.ค. ๒๕๖๘	๐	๑๓,๒๒๕	๐	๐	๑๓,๒๒๕	๐	/		
รวม						๐	๑๓,๒๒๕	-	-	๑๓,๒๒๕	๐			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
คำครุภัณฑ์														
ครุภัณฑ์อื่นๆ														
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (จัดซื้อฐานวาง ถังน้ำอเนกประสงค์)	สำนักปลัด	จัดซื้อฐานวางถังน้ำอเนกประสงค์	๑-๒๙ ก.พ.๖๘	๒๐-ก.พ.-๖๘	๐	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๘๐,๐๐๐	/		
รวม						๐	๘๐,๐๐๐	-	-	-	๘๐,๐๐๐			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ														
๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	กอง การศึกษา	เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ ศูนย์ และเด็ก ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาล และพื้นที่ใกล้เคียง ๖๐๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	๑-๓๐ ม.ค.๖๘	๑๒ ม.ค. ๖๘	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๘๐,๐๐๐	๐	/		
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์														
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	กอง การศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๑-๓๑ มี.ค.๖๘	๒๕-เม.ย.-๖๘	๒๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๔,๐๐๐	๐	/		
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	กอง การศึกษา	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๑-๓๑ มี.ค.๖๘	๒๖-เม.ย.-๖๘	๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๘,๐๐๐	๐	/		
รวม						๑๑๒,๐๐๐				๑๑๒,๐๐๐	๐	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ														
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา สำหรับเด็ก ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ค. ๖๘	๔ ต.ค. ๖๗	๑,๖๔๗,๖๕๖	๐	๐	๐	๑,๓๕๖,๓๓๘	๒๙๑,๓๑๘	/		
งบเงินอุดหนุน														
เงินอุดหนุน														
เงินอุดหนุนส่วนราชการ														
๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษาฯ	โรงเรียน สพร.ในพื้นที่ ๕ โรงเรียน จำนวน ๒๐๐ วัน/ ๓๖๐ คน	๑ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๔ ต.ค. ๖๗	๒,๐๕๗,๔๐๐	๐	๑๔๘,๐๐๐	๐	๑,๘๔๖,๐๔๔	๖๓,๓๕๖	/		
รวม						๓,๗๐๕,๐๕๖		๑๔๘,๐๐๐		๓,๒๐๒,๓๘๒	๓๕๔,๖๗๔	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาดำเนินการตาม แผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ														
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ค. ๖๘	๔ ต.ค. ๖๗	๑,๖๔๗,๖๕๖	๐	๐	๐	๑,๓๕๖,๓๓๘	๒๙๑,๓๑๘	/		
งบเงินอุดหนุน														
เงินอุดหนุน														
เงินอุดหนุนส่วนราชการ														
๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษาฯ	โรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่ ๕ โรงเรียน จำนวน ๒๐๐ วัน/ ๓๖๐ คน	๑๓.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	๔ ต.ค. ๖๗	๒,๐๕๗,๔๐๐	๐	๑๔๘,๐๐๐	๐	๑,๘๕๖,๐๔๔	๖๓,๓๕๖	/		
รวม						๓,๗๐๕,๐๕๖		๑๔๘,๐๐๐		๓,๒๐๒,๓๘๒	๓๕๔,๖๗๔	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
งบดำเนินงาน														
ค่าใช้จ่าย														
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ														
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ														
รายจ่ายอื่น ๆ														
๑	โครงการป้องกัน ฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	ประชาชน ๒๑๒๗ ครอบครัว ปีละ ๔ ครั้ง	๑พ.ค.-๓๑ส.ค.๖๘	๒๙-ส.ค.-๖๘	๕๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๒๐.๐๐	๐	๐	๑๔๔,๓๑๗	๒๕,๑๐๓	/		
๒	โครงการป้องกัน ฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่	สำนักปลัด	ประชาชน ๒๑๒๗ ครอบครัว ปีละ ๑ ครั้ง	๒ ม.ค.-๓๐ ก.ค. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐			/
๓	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	ประชาชน/เกษตรกรที่เลี้ยงสุนัขจำนวน ๒๑๘๔ ครอบครัว ปีละ ๑ ครั้ง	มี.ค.-พ.ค.๖๘	๑๑-พ.ค.-๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๘,๒๗๕.๐๐	๑,๗๒๕	/		
๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สำนักปลัด	ประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน จำนวน ๒๐๐ คนเข้าร่วมกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	มิ.ย.-ก.ค.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๑๓,๒๒๕	๐	๐	๖,๗๗๕			/
รวม						๑๔๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๒๐	๑๓,๒๒๕	๐	๐	๕๓,๖๐๓	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ รายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ														
๑	โครงการ ๑ อปท.๑สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชทานพืชมงคลเฉลิมพระ เกียรติพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑ สวน อปท.ปีละ ๑ ครั้ง	๑ พ.ค ถึง ๓๐ ก.ค.๖๘	๑๖ มี.ค. ๖๘ ,๒๙ ก.ค.๖๘	๑๐,๐๐๐	๔,๖๕๕	๐	๐	๑๔,๖๕๕	๐	/		
๒	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘"วันแม่แห่งชาติ	สำนักปลัด	ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ๕๐,๐๐๐ ตัว	๑ถึง ๓๑ ส.ค.๖๘	๘-ส.ค.-๖๘	๐	๑๐,๖๐๐	๐	๐	๑๐,๖๐๐.๐๐	๐	/		
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้น สำหรับประชาชน	สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วมอบรม ๑๕๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	๑ พ.ย.๖๗- ๓๑ มี.ค ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐			/

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (ออล.)	สำนักปลัด	อบรมแกนนำ ออล. ๕๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐			/
					รวม	๗๐,๐๐๐	๑๕,๒๕๕	๐	๐	๒๕,๒๕๕	๖๐,๐๐๐	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
	งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ													
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้าน ยาเสพติด “โนนตาลเกมส์” ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	เด็ก และเยาวชน ประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน จำนวน ๘๐๐ คนเข้าร่วม กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ธ.ค.๖๗- ๓๑ ม.ค.๖๘	๑๘ถึง๑๙ ม.ค.๖๘	๑๘๐,๐๐๐	๓๐,๘๐๐	๐	๐	๒๑๐,๘๐๐	๐	/		
					รวม	๑๘๐,๐๐๐	๓๐,๘๐๐	๐	๐	๒๑๐,๘๐๐	๐	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ค่าใช้สอย														
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบอื่นๆ														
โครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำ ๑ ดิบเพื่อการผลิตประปาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		กองช่าง	พัฒนาแหล่งน้ำดิบ ๑ แหล่งน้ำ	๑ถึง๓๐ มี.ค. ๖๘	๒๗ มี.ค. ๖๘	๐	๙,๖๐๐	๐	๐	๙,๖๐๐	๐	/		
ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์														
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	กองช่าง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	๑ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ก.ย. ๖๘	๒๕.เม.ย. ๖๘	๒๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๔,๐๐๐	/		
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	กองช่าง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๕.เม.ย. ๖๘	๒๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๒๔,๐๐๐	/		
					รวม	๔๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๔๘,๐๐๐	บาท		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสกลไฮโดรลิก หมู่ที่ ๑๓ บ้านธาตุชุมทาง	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปิละ ๑ ครั้ง	๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๘	๗ มี.ค. ๖๘	๒๒๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๒๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/		
๗	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร เส้นบ้านนางสถาน -นายนายประพนธ์ หมู่ที่ ๖ บ้านกะเสริม	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปิละ ๑ ครั้ง	๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๘	๘ มี.ค. ๖๘	๓๐๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐๖,๐๐๐	๐	/		
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ข้างบ้านนายบันลพ ชะนะราช หมู่ที่ ๕ บ้านกุดชุมใหญ่	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๗๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปิละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๘	๒๒-ต.ค.-๖๘	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/		
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังนายนายวัลลพ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำฮาก	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปิละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๘	๒๑-ต.ค.-๖๘	๒๓๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	/		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นนายพร ศรีมงคล - สวนนายสมภาร หมู่ที่ ๘ บ้านโพน	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปิละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๘	๒๔-ต.ค.-๖๘	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นหลังโรงเรียนบ้านธาตุ หมู่ที่ ๑๔ บ้านธาตุหัวบึง	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปิละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๘	๑๗-ต.ค.-๖๘	๓๕๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	/		
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายออน โอน หมู่ที่ ๑ ลงหนองแขวง)	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปิละ ๑ ครั้ง	๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๘	๑๖-ต.ค.-๖๘	๑๗๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๗๘,๐๐๐	๐	/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านตาล	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๘	๒๕-มี.ค.-๖๘	๓๑๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๑๓,๐๐๐	๐	/		
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาฝักปอด	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๘	๑๐-มี.ค.-๖๘	๓๓๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๓๒,๐๐๐	๐	/		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														
๑๕	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส (ท่อเหลี่ยม คสล.) หมู่ที่ ๔ บ้านกุดกุ่มน้อย	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๗๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๘	๒๓-มี.ย.-๖๘	๐	๔๘๗,๐๐๐	๐	๐	๔๘๓,๗๐๐	๓,๓๐๐	/		
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นกุดหอ - สวนนายกเกียรติพร้อมใส่ท่อระบายน้ำ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านนาฝักปอด	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค. - ๓๐ ธ.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๘๔,๐๐๐	๐	๒๗๘,๔๒๐	๐	๐	๕,๕๘๐			/
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นนายเมฆ นศรีสุ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านตาล	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค. - ๓๐ ธ.ค. ๖๗	๒๗-ต.ค.-๖๘	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๘๔,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	/		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นสามแยกนายน้อย – ห้วยหวย หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำฮาก	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค. -๓๐ ธ.ค. ๖๗	๒๐-ต.ค.-๖๘	๑๓๙,๐๐๐	๐	๐	๑๓๘,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	/		
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังตงหมากเหียนถึงสะพานพร้อมท่อ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงยาง	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค. -๓๐ ธ.ค. ๖๗	๒๐-ต.ค.-๖๘	๘๘,๐๐๐	๐	๐	๘๗,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	/		
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นตอนกระธาตุ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑ บ้านกลาง	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค. -๓๐ ธ.ค. ๖๗	๒๗-ต.ค.-๖๘	๒๗๙,๐๐๐	๐	๐	๒๗๘,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	/		
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นตอนแคน – สวนนายวันนา หมู่ที่ ๔ บ้านกุดกุ่ม	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค. -๓๐ ธ.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐			/
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นหนองอีเก้ง หมู่ที่ ๑๔ บ้านธาตุหัวบึง	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค. -๓๐ ธ.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	๙๘,๐๐๐	๐	๘๖,๘๐๐	๐	๐	๑๑,๒๐๐			/
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นเหล่ากอแดงเชื่อมถนนตอนกระธาตุ หมู่ที่ ๑๕ บ้านกลาง	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน ได้รับผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค. -๓๐ ธ.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๑๕,๐๐๐	๐	๐	๓๑๕,๐๐๐	๐	๐			/

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หนอง หวายถึงห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๑ บ้าน น้อยหวาย	กองช่าง	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับ ผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค. -๓๐ ธ.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๘๙,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๙,๐๐๐			/
					รวม	๕,๓๐๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๑,๒๘๔,๒๒๐	๑,๔๐๔,๐๐๐	๓,๐๕๖,๒๐๐	๔๒,๕๘๐			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานพาณิชย์
งานกิจการประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน		
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
งบลงทุน														
คำครุภัณฑ์														
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง														
	เครื่องเชื่อมต่อ HDPE ๑๖๐ mm.	กองช่าง	จัดซื้อเครื่องเชื่อมต่อ HDPE ๑๖๐ mm. ๑ ตัว	๑-๓๐ ม.ค.๖๘	๒๙-ก.ย.-๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙,๕๐๐	๕๐๐	/		
					รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙,๕๐๐	๕๐๐			